

杭瀬川若森築堤だより

12月号



次第に寒さが厳しい季節になりました。今年は例年よりも紅葉の時期が遅く暖かい日が多かったせいでしょうか。時折り見せる寒さは私たち現場の職員にも厳しいものです。12月に入って工事が本格的に動き始めます。毎日の健康管理には十分に気を付けて頑張ります。皆さんも風邪などひかない様に気を付けて下さい。

現在までの進捗状況と12月の施工予定

11月から工事用道路の施工を始めました。塩田橋から現場内へ進入する為の出入口、そして杭瀬川公園内を通る為の仮設道路の設置を行っています。12月からは、杭瀬川を渡る為の仮栈橋の設置を行う予定です。仮栈橋が出来ると杭瀬川の右岸左岸を重機やダンプトラックが行き来出来るようになり、左岸堤防の樹木の伐採や本体工事である左岸の築堤盛土を施工できるようになります。また、周辺住民の皆様には道路規制等でご迷惑をお掛けしますが、何卒宜しくお願い致します。

作業員の健康管理の徹底

当現場では、毎朝作業員の健康管理として「血圧計」による健康のチェックをしています。その日の体調や気分によって血圧は変化します。血圧をチェックすることによって、その日の体調の変化を確認し異常の有無を知る事が出来ます。作業員の方々には無理をせず健康に作業出来るよう努めて頂く為にも、日々の健康管理は大切です。



皆さんも健康管理には十分注意して下さい。これからのシーズンは、風邪が流行る時です。体を冷やさないで良く温めて過ごして下さい。また、仕事などで汗を掻いたら直ぐに着替え



近隣地域の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしております。安全に作業致しますので、どうか宜しくお願い致します。



☆現場からのお知らせ☆

この工事の工期が変更になりました。当初工期は、平成27年3月20日迄でしたが、契約変更に伴い工期が平成27年5月20日迄に変わりました。

平面図から見る工事の進捗状況

