

# 牧田川船附築堤護岸だより

## 12月号



異常気象の関係でしょうか？12月本来の寒さがあまり感じられない今日この頃、未だに、銀杏の葉も枝にぶら下がり頑張っています。さて現場も本格的に始動いたしました。11月は旧橋台撤去において、堤防天端道路の規制等何かとご迷惑をお掛け致しましたが、無事に撤去を完了する事が出来ました。有難うございます。これから工事完成まで、寒さ厳しい季節を駆け抜けていきますが、風邪など引かずに頑張ります。皆さんも健康管理には十分に気を付けて下さい。

### 現在までの進捗状況と12月の施工予定

11月から工事用道路の施工を始めました。堤防から現場内へ進入する為の工事用車両出入口を施工し、また旧横曽根橋の橋台撤去も行いました。12月からは、既設堤防の川表の表土を剥ぎ、新たに良質土にて築堤を行っていきます。中旬以降には、プレキャスト基礎工の施工に入っていきます。11月には、堤防道路の規制により周辺地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しました中にご協力頂きました事、本当に有難うございました。今後とも安全第一を最優先に現場を施工していきますので、どうか宜しくお願い致します。

## 作業員休憩所に「AED」を配置

当現場では、万が一の事態に対応出来るように現場内にあります休憩所に「AED」を配置しています。また、普通救命講習修了者が3名現場を担当しています。近隣住民の皆様も、もしもの事態が発生しましたら当現場へお知らせください。「AED」を持って駆けつけます。人命こそが一番の大事ですので、何なりとお申し付け下さいますよう、宜しくお願い致します。「AED」の配置時間は、現場作業日の8:00~17:00になります。



近隣地域の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしております。安全に作業致しますので、どうか宜しくお願い致します。



### 11月の作業風景（旧橋台撤去）



## 平面図から見る工事の進捗状況

工事名	平成27年度牧田川船附築堤護岸工事
図名	平面図
年月日	
尺	1:250 図番 23番之内1
会社名	株式会社 相岡組
事務所	国土交通省中部地方整備局 木曾川上流河川事務所 牧田川出張所

12月の施工予定