

揖斐川大村堤防補強工事だより

初号（4月号）



この3月から本格的に揖斐川大村堤防補強工事を施工させていただきます**相岡組**です。今回の工事の概要を説明させていただきます。今回の工事では、平町地内の川裏の堤防法尻を強化する工事を行います。施工延長は320m、沿線上にはコンクリートブロックを積上げ堤脚の保護を行います。また、ブロック沿いには側溝を敷設し堤体からの排水に対応いたします。

近隣住民の皆様には交通規制等で大変ご迷惑をお掛け致しますが**安全第一**で工事を行いますので、どうかご協力の程宜しくお願い致します。

工事概要

発注者 国土交通省 中部地方整備局 木曾川上流河川事務所

施工 株式会社 相岡組

工事名 令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

工期 令和2年12月15日 ~ 令和3年6月30日

河川土工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式

堤脚保護工 コンクリートブロック工 A=503㎡ コンクリート基礎L=317m

付帯道路工 As舗装 A=174㎡ PU側溝 L=285m 自由勾配側溝 L=32m 暗渠（1号~6号各1箇所）

堤防強化のため法尻を補強する工事を行っています

令和2年度 揖斐川大村堤防補強工事

施工者
株式会社 相岡組 TEL:0584-27-3140
現場代理人: 中島 佑太 / 監理技術者: 後藤 美典

発注者
国土交通省 中部地方整備局
木曾川上流河川事務所
工務課 TEL:058-251-1324
揖斐川第二出張所 TEL:0584-81-1034

進捗状況
0% 50% 100%

工期: 令和2年12月14日~令和3年6月30日

現在の進捗状況と今後の予定

着工前



現在の進捗状況



施工箇所の仮設工を施工しています。
(施工に必要な工事用道路を造っています。)

4月の施工予定

仮設工（工事用道路）完了後、随時下流から掘削作業を行っていきます。掘削後は、コンクリートブロック工へと進んでいき、順次上流へ向かって施工していきます。天候により、作業工程が変わる事もありますが、確実な現場管理に努めてまいります。